

Uchwała Nr IX/79/2007

Rady Gminy Wilkowice
z dnia 31 lipca 2007 roku

w sprawie: rozpatrzenia skargi Pana Janusza Mikołajczyk z dnia 01 lipca 2007r.
zarejestrowanej pod numerem SAOg 0561/1/2007 na działalność
Wójta Gminy Wilkowice.

*Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym /t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm./ oraz art. 229 pkt 3 ustawy dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego /Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz.
1071 z późn. zm./*

Rada Gminy Wilkowice
uchwala, co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu skargi na działalność Wójta Gminy Wilkowice, złożonej przez Pana Janusza Mikołajczyk, zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wilkowice w sprawie zarzutów przedstawionych w skardze, Rada Gminy Wilkowice uznaje skargę za **zasadną**, z przyczyn określonych w uzasadnieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady, zobowiązując go do przygotowania odpowiedzi i przesłania skarżącemu odpisu niniejszej uchwały wraz z załącznikiem.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady

Anna Mosińska

W nawiązaniu do pisma z dnia 1 lipca 2007 r. mieszkańców ulicy Szczęśliwej (w osobach zgodnie z pismem przewodnim), w którym opisują zastrzeżenia dotyczące niedotrzymania warunków umowy na budowę przyłączy kanalizacyjnych przez Urząd Gminy, informuję co następuję:

- 1) Komisja Rewizyjna po rozpoznaniu sprawy na posiedzeniach w dniu 18 lipca i w dniu 25 lipca br., podjęła jednogłośnie decyzję uznającą skargę mieszkańców ul. Szczęśliwej za zasadną.
- 2) Mieszkańcy ul. Szczęśliwej w sołectwie Bystra w dniu 12 listopada 2005 roku podpisali z samorządem Gminy Wilkowice umowy na budowę sieci kanalizacyjnej z przyłączami (przykanalikami) do gospodarstwa. W przedmiotowym dokumencie strony oznaczyły termin wykonania zobowiązania na dzień 31 grudnia 2006 roku. Analiza przeprowadzona przez Komisję Rewizyjną wykazała iż termin realizacji umowy został przekroczony o ponad pół roku.
- 3) Z analizy dokumentacji przetargowych dotyczących budowy kanalizacji wynika, iż w roku 2006 prowadzono 2 postępowania na wyłonienie wykonawców, którym zostały powierzone do wybudowania poszczególne odcinki kanalizacji.
- 4) W pierwszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego które rozpoczęło się 19 czerwca 2006 roku, specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawierała budowę jedynie przyłączy przydomowych bez kolektora głównego w ulicy Szczęśliwej. Powodem takiej sytuacji było rażące niedopełnienie obowiązków przez pracownika Urzędu Gminy, gdyż na etapie zlecenia wykonania kosztorysu określonego zakresu robót kanalizacyjnych, osoba ta wykazała się nierzetelnością. Naganną uznajemy kwestię braku odpowiedzi na pismo kosztorysanta Pana Hieronima Spizewskiego, który w piśmie z dnia 24 marca 2006 roku podniósł kwestie braku części dokumentów do wykonania pełnego zakresu zlecenia. Zatem powodem niewykonania zobowiązania w postaci przyłączenia mieszkańców ulicy Szczęśliwej do kanalizacji, przy realizacji umowy po pierwszym przetargu było pominięcie w skosztorysowaniu kolektora głównego w przedmiotowej ulicy.
- 5) Zważywszy na fakt biegu terminów i niedotrzymania zobowiązań wobec mieszkańców w dniu 3 listopada przystąpiono do ogłoszenia drugiego przetargu, który miał wyłonić wykonawcę niezrealizowanego zakresu robót kanalizacyjnych. Postępowanie to zostało rozstrzygnięte a umowa została podpisana w dniu 2 lutego br., jednak na etapie wykonania pojawiła się kwestia nierzetelnego opracowania kosztorysowego oraz błędnej interpretacji przyłączy. W następstwie tego faktu

inspektor nadzoru zwrócił się z pismem do Urzędu Gminy, chcą wyjaśnić te wątpliwości. Komisja analizując obieg korespondencji stwierdziła, brak odpowiedzi w tej kwestii.

- 6) W wyniku wpływu rozpatrywanego pisma oraz licznych telefonów zarówno do Urzędu jak i poszczególnych radnych, Wójt Gminy Mieczysław Rączka podjął decyzje na mocy spisanego Protokołu Konieczności o podpisaniu umowy z dotychczasowym wykonawcą, na mocy którego wykonawca zobowiązał się do dokończenia podłączeń od studzienek kanalizacyjnych do budynków zainteresowanych mieszkańców, w terminie do 2 sierpnia bieżącego roku.
- 7) Komisja Rewizyjna zwraca się do Wójta Gminy Wilkowice o wyciągnięcie konsekwencji służbowych wobec właściwego pracownika, który poprzez zaniechania w wykonywaniu obowiązków pracowniczych doprowadził do nieterminowego wykonania umowy, narażając na słuszną krytykę zarówno organ wykonawczy jak i stanowiący Rady Gminy Wilkowice. Komisja jednogłośnie uznaje za naganną praktykę nie odpowiadania na pisma stron w postaci kosztorysantów, inspektorów i innych osób zaangażowanych w procesy inwestycyjne na terenie gminy. Komisja Rewizyjna wnosi również o każdorazowe przekazywanie Radzie Gminy korespondencji kierowanej do organu stanowiącego samorządu.

Mając powyższe na uwadze komisja stwierdza jak na wstępie.

Podpisy członków Komisji Rewizyjnej

1. Bartosz Olma

2. Andrzej Polak

3. Stanisława Siuda

