

Wilkowice, dn. 28 października 2009 r.

**URZĄD GMINY**  
43-365 W WILKOWICACH  
ul. Wyzwolenia 25  
tel. 033 499 00 77  
REGON: 600549810 NIP 937-00-06-873

**IB/2212/21/1/09**

**MAT  
MACHLOWSKI & THEN**

Ul. Piekarska 50  
43-300 Bielsko-Biała

dotyczy:

**Uwagi do dokumentacji projektowej dla sali gimnastycznej w Bystrej**

W dniu 26 i 27 października 2009 r. otrzymaliśmy od Państwa pisma, w których udzielacie odpowiedzi na zadane w piśmie nr **IB/2212/21/1/09** z dnia 15 października zapytania. Niestety nie wszystkie wątpliwości zostały rozwiązane.

Bardzo proszę o wyjaśnienie pozostałych wątpliwości, a mianowicie:

#### **Projekt Instalacji elektrycznej**

- 1) Brak bilansu mocy sali – na schemacie rozdzielni jest tylko podana moc oświetlenia – 17,5 kW- brak mocy dla 2 obwodów gniazd 1-faz i 4 szt. wentylatorów dla przestrzeni między podłogowej – należy uwzględnić wszelkie potrzeby w zakresie zasilania elektrycznego urządzeń wentylacyjnych,.
- 2) Brak określenia rodzaju i mocy wentylatorów przewietrzania międzypodłogowego. Brak na rysunku lokalizacji w/w wentylatorów i linii zasilających – 4 linie. Czy przewidziany przewód 3x2,5 jest uwzględniony w zestawieniu materiałów i przedmiarze? Niezgodność: Na schemacie elektrycznym Tablicy rozdzielczej 4 obwody wentylatorów są opisane raz jako wentylatory do natrysków i WC, raz jako wentylatory przestrzeni międzypodłogowej.

#### **Projekt kotłowni i instalacji gazu**

- 3) Projekt mówi o konieczności zabudowania w rozdzielni głównej szkoły ogranicznika przepięć klasy B – nie jest on zawarty w przedmiarze projektu kotłowni.
- 4) W projekcie instalacji wewnętrznej gazu przewidziano gazomierz G-50, przy czym w projekcie instalacji wentylacji i ogrzewania projektant podaje, że przy dobudowie kotła zwiększa się pobór gazu i istniejący gazomierz wymaga wymiany na G30 – należy skonfrontować te dwa projekty i dokonać poprawy,
- 5) Brak rysunku dotyczącego instalacji wentylatorów do przewietrzania przestrzeni międzypodłogowej.


#### **Uwagi ogólne**

- 6) Brak jakiegokolwiek zabezpieczenia okien przed uderzeniami
- 7) Nie sprecyzowano rodzaju i wymiarów kotary dzielącej boiska

- 8) Ponieważ dla budowy sali gimnastycznej posiadamy dwie dokumentacje projektowe – proszę o sporządzenie jednego prawidłowego opisu technicznego, który obejmowałby całość realizacji zadania.
- 9) Nie określono kolorystyki elewacji jak i wnętrza sali gimnastycznej, kolorystyki stolarki okiennej, co ze szkłem bezpiecznym w oknach i drzwiach,

**Bardzo proszę o wyjaśnienie powyższego do dnia 30 października 2009 do godziny 9<sup>00</sup>.**

Z poważaniem



Otrzymują:

1. adresat
2. a/a

Sporządziła: Izabela Gruszecka – Czarkowska Inspektor ds. inwestycji tel. 033-499-00-77 w.306 e-mail: [iczarkowska@willkowice.pl](mailto:iczarkowska@willkowice.pl)